




RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN

Collector Zuunbeek Fase II

Sint-Pieters-Leeuw

Agenda

- Verwelkoming door burgemeester Luc Deconinck
- Inleiding door Bart Keymolen, schepen Openbare werken
- Toelichting door Philip Vermeiren, projectleider bij Besix Infra
- Toelichting door Annelien Baes, dienst Mobiliteit
- Afronding door Jan Desmeth, schepen mobiliteit
- Vragen en antwoorden


Werfzone 1

Brabantsebaan – Hoogstraat –
V. Nonnemanstraat – Brusselbaan



Werfzone 2

C. Leunensstraat – Kerkhofstraat –
Vogelstraat – A. Callebautstraat



Planning der werken

Startdatum:

30 oktober 2017

Uitvoeringstermijn:

200 **werk**dagen

Voorziene einddatum:

eind september 2018
(onder voorbehoud van de
weersomstandigheden)

Fasering der werken – werfzone 1

- FASE 1A: Hoogstraat tussen V. Nonnemanstraat en Gaspeldoornlaan
→ periode: november + december 2017
 - opbraak bestaande wegenis : 1^{ste} week november '17
 - rioleringswerken (DWA + RWA + huisaansluitingen) : november '17
 - aanleg nieuwe wegenis : december '17
- FASE 1B: Brabantsebaan + Hoogstraat tot hsnr. 233
→ periode : november + december 2017
 - opbraak bestaande wegenis: 1^{ste} week november '17
 - rioleringswerken (DWA + persleiding + huisaansluitingen): november '17
 - aanleg nieuwe wegenis: december '17

Fasering der werken – werfzone 1

- FASE 2: Hoogstraat vanaf kruispunt Gaspeldoornlaan (incl.) tem kruispunt J. Calloenstraat thv hsnr. 87

→ periode: januari 2018 – maart 2018

- opbraak bestaande wegenis: 2^{de} week januari '18 (na kerstverlof)
- rioleringswerken (DWA + RWA + huisaansluitingen): januari '18 tot half februari '18
- aanleg nieuwe wegenis: half februari '18 tot half maart '18

- FASE 3: Hoogstraat tussen PS (in 't bos naast hsnr. 125) en hsnr. 91 (thv J. Calloenstraat)

→ periode: maart 2018 – mei 2018

- opbraak bestaande wegenis: half maart '18
- rioleringswerken (DWA + RWA + persleiding + huisaansluitingen): half maart '18 tot 2^{de} helft april '18
- aanleg nieuwe wegenis: 2^{de} helft april '18 tot half mei '18

Fasering der werken – werfzone 1

- FASE 4: Hoogstraat tussen PS (in 't bos naast hsnr. 125) en hsnr. 233

→ periode : mei 2018 – juli 2018

- opbraak bestaande wegenis : half mei '18
- rioleringswerken (DWA + RWA + huisaansluitingen) : half mei '18 tot half juni '18
- aanleg nieuwe wegenis : half juni '18 tot begin juli '18 (bouwverlof)

- FASE 5: Brusselbaan tussen hsnr. 487A (naast beek) en hsnr. 483

→ periode: *vermoedelijk januari '18 tem maart '18*

- FASE 6: V. Nonnemanstraat tussen “De Watermolen” en de Hoogstraat

→ periode : *vermoedelijk april '18 tem mei '18*

Fasering der werken – werfzone 2

- FASE 1: in akkers & weiden tussen C. Leunensstraat en Kerkhofstraat

→ periode : *vermoedelijk maart 2018 tem juni 2018*

- voorbereidende werken (werfweg, bemaling, ...): *maart '18*
- aanleg riolering: *april '18 + mei '18*
- herstellen akkers/weiden: *juni '18*

- FASE 2: Kerkhofstraat + A. Callebautstraat

→ periode: *vermoedelijk juni 2018 tem september 2018*

- opbraak bestaande wegenis: *juni '18*
- rioleringswerken (DWA + RWA + huisaansluitingen): *juni '18 tem augustus '18*
- aanleg nieuwe wegenis: *september '18*


Fasering der werken

Opgelet:


de timing van deze fasering is onder voorbehoud van de weersomstandigheden en kan dus in de loop van de werken nog wijzigen!

→ Tijdens de werken in werfzone 1 zal de Hoogstraat onderbroken zijn voor doorgaand verkeer

Verkeer - omleidingen – WZ 1




Kruispunt Brabantsebaan - Pepingensesteenweg




Verkeer - omleidingen – WZ 1

Kruispunt Hoogstraat –
V. Nonnemanstraat




Verkeer - omleidingen – WZ 1

Kruispunt Brabantsebaan -
Postweg



Verkeer - omleidingen – WZ 1

Centrum Oudenaken



Verkeer - omleidingen – WZ 1

Fase 1A – 6/11 tot 22/12/2017

- Hoogstraat: van V. Nonnemanstraat tot Gaspeldoornlaan

Fase 1B – 6/11 tot 22/12/2017


- Hoogstraat: van Brabantsebaan tot nr. 233
- Brabantsebaan: van Baasbergstraat tot Zuunbeek



Verkeer – omleidingen – WZ 1

Fase 2 – 8/1/2018 tot 15/3/2018


- Hoogstraat: van Gaspeldoornlaan tot Jaak Calloenstraat



Verkeer – omleidingen – WZ 1

Fase 3 – 15/3/2018 tot 15/5/2018


- Hoogstraat: van Jaak Calloenstraat tot nr. 125 (pompstation)



Verkeer – omleidingen – WZ 1

Fase 4 – 15/5/2018 tot 6/7/2018

- Hoogstraat: van nr. 125 (pompstation) tot nr. 233



Verkeer – omleidingen – WZ 1

Fase 5 – 8/1/2018 tot 15/3/2018

- Brusselbaan: ter hoogte van Zuunbeek



Verkeer – omleidingen – WZ 1

Fase 6 – 4/2018 tot 15/5/2018


- V. Nonnemanstraat: van Hoogstraat tot Zuunbeek



Verkeer – omleidingen – WZ 2

Fase 1 – 1/3/2018 tot 30/9/2018

- A. Callebautstraat en Kerkhofstraat: lokaal verkeer



Verkeer – omleidingen – WZ 2


Fase 2 – 1/3/2018 tot 30/9/2018

- C. Leunensstraat



Verkeer - omleidingen

Omleiding lijnbus



Enkele bedenkingen

- Wegen- en rioleringswerken worden dikwijls gekoppeld aan:
 - beperkte toegankelijkheid
 - vervelende omleidingen
 - lange duur
 - lawaaihinder
 - stof en/of slijk

“Bewoners zien ons graag komen maar zien ons nog veel liever vertrekken.”

Oplossing

‘MINDER-HINDER’ - aanpak

≠

‘GEEN HINDER’

‘MINDER-HINDER’-aanpak =

- Gefaseerde uitvoering
- Toegankelijkheid van bewoners maximaal verzorgen → “*minder-hinder*” – *steenslag*
- Duidelijke afspraken maken met leveranciers & bewoners → in 2 richtingen!
- Huisvuilophaling garanderen → *verzamelpunten aan ‘t einde van de werfzone*
- Planning opvolgen
- Informatie via bewonersbrieven
- Aanspreekbaar zijn → werfleider

Communicatie

- Aandacht voor communicatie:
 - via bewonersbrieven
 - via de website van Aquafin en/of de gemeente
- Werfleider = 1^{ste} aanspreekpunt

→ enkel bij hem correcte informatie!!

Werfteam Besix Infra

- Werfleiders = David Van Cutsem & Bert Pyck
 - dagelijks op de werf aanwezig
 - 1^{ste} aanspreekpunt bij vragen en/of problemen

→ tijdig melden aub!

via mail: dvancutsem@besix.com & bpyck@besix.com

- de werfkeet staat in de Baasbergstraat (schuin over kerk)
- Projectleider = Philip Vermeiren
 - wekelijks op de werf aanwezig
 - via mail: pvermeiren@besix.com

Vragen?